



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

จัดทำโดย สำนักปลัด อบต.เชียงพิณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี

บัญชีสรุปโครงการ

ผลดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2567(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	17,426,400	16,774,200	16,774,200	2,200	√	-	-	1 ต.ค.66- 30ก.ย.67	กอง สวัสดิการ	96.25%	งบกลาง
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	3,871,200	3,814,600	3,814,600	2,600	√	-	-	1 ต.ค.66- 30ก.ย.67	กอง สวัสดิการ	98.53%	งบกลาง
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	198,000	191,500	191,500	6,500	√	-	-	1 ต.ค.66- 30ก.ย.67	กอง สวัสดิการ	96.71%	งบกลาง
4	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	5,000	0	0	5,000	-	-	√	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มี การเลือกตั้งสำนักงานปลัด	-	-	-
5	โครงการการผลิตสื่อแนะนำองค์กร เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ	15,000	15,000	15,000	0	√	-	-	12 ธ.ค.66	สำนักปลัด	100%	งานบริหาร ทั่วไป
6	โครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว	12,660	12,660	12,660	0	√	-	-	12 มี.ค.67	สำนักปลัด	100%	งานบริหาร ทั่วไป
7	เก้าอี้สำนักงาน	4,580	4,580	4,580	20	√	-	-	14 ก.พ.67	สำนักปลัด	99.56%	งานบริหาร ทั่วไป
8	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู	49,800	48,000	48,000	1,800	√	-	-	25 ก.ย.67	สำนักปลัด	96.38%	งานบริหาร ทั่วไป
9	ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง	14,970	14,970	14,970	0	√	-	-	10 ก.ค.67	สำนักปลัด	100%	งานบริหาร ทั่วไป
10	ตู้โชว์กระจกโครงอลูมิเนียม ขนาด 102x100x41ซม.	4,000	4,000	4,000	0	√	-	-	10 ก.ค.67	สำนักปลัด	100%	งานบริหาร ทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
11	ตู้โชว์กระจกอลูมิเนียม ขนาด 180x45x120 ซม.	10,000	10,000	10,000	0	√	-	-	10 ก.ค.67	สำนักปลัด	100%	งานบริหาร ทั่วไป
12	ตู้อวนเลื่อนกระจก ขนาด 120 ซม.	9,600	9,600	9,600	0	√	-	-	10 ก.ค.67	สำนักปลัด	100%	งานบริหาร ทั่วไป
13	โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 60x120 ซม.	10,400	10,400	10,400	0	√	-	-	10 ก.ค.67	สำนักปลัด	100%	งานบริหาร ทั่วไป
14	โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก หมู่ 7 หน้า 8 แบบ เรียบ	5,600	5,600	5,600	0	√	-	-	10 ก.ค.67	สำนักปลัด	100%	งานบริหาร ทั่วไป
15	โครงการปรับปรุงห้องจัดเก็บเอกสาร	50,000	44,500	44,500	0	√	-	-	30 ส.ค.67	สำนักปลัด	89%	งานบริหาร ทั่วไป
16	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ระดับอำเภอ	7,000	7,000	7,000	0	√	-	-	10 พ.ย.67	สำนักปลัด	100%	งานบริหาร ทั่วไป
17	โครงการฝึกอบรมการจัดทำและ ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	50,000	50,000	0	√	-	-	30 ม.ค.67	สำนักปลัด	100%	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ
18	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	50,000	49,000	49,000	1,000	√	-	-	1-4 ก.ย. 67	กองคลัง	98%	งานบริหาร งานคลัง
19	จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	5,000	5,000	5,000	0	√	-	-	9-15 พ.ย. 66	กองคลัง	100%	งานบริหาร งานคลัง
20	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	16,100	15,400	15,400	700	√	-	-	9-15 พ.ย. 66	กองคลัง	95.65%	งานบริหาร งานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ร้อยละของ การ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
21	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบ ที่1	24,000	23,800	23,800	200	√	-	-	10-16 พ.ย.66	กองคลัง	99.16%	งานบริหาร งาน คลัง
22	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปี ใหม่และสงกรานต์	30,000	30,000	30,000	0	√	-	-	27 ธ.ค.66- 5 ม.ค.67 เทศกาลปี ใหม่ 10 -17 เม.ย.67 เทศกาล สงกรานต์	สำนักปลัด	100%	งานป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย
23	โครงการฝึกอบรมดับเพลิง ขั้นต้นให้แก่นักเรียนใน โรงเรียน	50,000	37,600	37,600	400	√	-	-	11 มิ.ย.67	สำนักปลัด	98.94%	งานป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย
24	โครงการฝึกอบรมทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำตำบลเชียงพิณ	50,000	46,800	46,800	200	√	-	-	12 มี.ค. 67	สำนักปลัด	99.57%	งานป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย
25	จัดซื้อถังน้ำ	33,200	33,000	33,000	200	√	-	-	28 มิ.ย.67	สำนักปลัด	99.39%	งานป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย
26	จัดซื้อเครื่องรับ-ส่ง วิทยุ	28,000	28,000	28,000	0	√	-	-	7 ส.ค.67	สำนักปลัด	100%	งานป้องกันและ บรรเทาฯ
27	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	15,000	12,990	12,990	2,010	√	-	-	7 ส.ค.67	สำนักปลัด	86.60%	งานป้องกันฯ
28	จัดซื้อเครื่องซักผ้า	17,000	15,900	15,900	1,100	√	-	-	7 ส.ค.67	สำนักปลัด	93.52%	งานป้องกันฯ
	โครงการ/กิจกรรม					ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ

ลำดับ ที่		งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยัง ไม่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ร้อยละของ การ เบิกจ่าย	
29	โครงการรื้อ เล่น เต้น ร้า เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล เชียงพิน	30,000	30,000	30,000	0	√	-	-	11 ม.ค. 67	กอง การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	100%	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา
30	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	2,200	2,200	2,200	100	√	-	-	20 มี.ค. 67	กอง การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	95.65%	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา
31	จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก บาน เลื่อนกระจกจัดเก็บ 3 ชั้น (ตู้ 5 ฟุต)	6,500	5,000	5,000	1,500	√	-	-	16 พ.ย. 66	กอง การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	76.92%	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา
32	จัดซื้อทำงาน ขนาด 5 ฟุต	7,500	7,500	7,500	1,500	√	-	-	20 มี.ค. 67	กอง การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	83.33%	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา
33	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	24,000	23,800	23,800	200	√	-	-	16 พ.ย. 66	กอง การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	99.16%	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา
34	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือLED ขาว ดำ	10,000	10,000	10,000	0	√	-	-	16 พ.ย. 66	กอง การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	100%	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ร้อยละของ การ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
35	โครงการการดำเนินชีวิตแบบ วิถีพุทธ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล เชียงพิณ	5,000	5,000	5,000	0	√	-	-	30-31 ก.ค.67	กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	100%	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา
36	โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลเชียงพิณ	2,000	300	300	1,700	√	-	-	13 มิ.ย.67	กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	15%	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา
37	โครงการเข้าพรรษาและ อาสาฬหบูชาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลเชียงพิณ	3,000	3,000	3,000	0	√	-	-	19 ก.ค.67	กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	100%	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา
38	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา สามสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วนตำบล เชียงพิณ	25,000	24,934	24,934	66	√	-	-	15 ธ.ค.66	กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	99.73%	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา
39	โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการเพื่อศักยภาพครู	50,000	48,100	48,100	1,900	√	-	-	26-27 เม.ย.67	กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	96.20%	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา
40	โครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลเชียงพิณ	10,000	9,730	9,730	270	√	-	-	8 ส.ค.67	กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	97.30%	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา
41	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน ชุมชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล เชียงพิณ	10,000	9,350	9,350	650	√	-	-	1-12 ธ.ค. 66	กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	93.50%	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา
42	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	1,009,505	935,970	935,970	35	√	-	-	1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67	กอง การศึกษาฯ	92.71%	งานระดับก่อนวัย เรียนฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ร้อยละของ การ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
43	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายข้อตกลงระเบียบแนวทางปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ	15,000	14,915	14,915	85	√	-	-	8 พ.ค.67	กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	99.43%	งานระดับ ก่อนวัยเรียน และ ประถมศึกษา
44	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง)แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 24,000บีทียู	32,000	31,800	31,800	200	√	-	-	25 ก.ค.67	กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	99.37%	งานระดับ ก่อนวัยเรียน และ ประถมศึกษา
45	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ	2,156,400	2,156,400	1,700,034	456,366	√	-	-	1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67	กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	99.97%	งานระดับ ก่อนวัยเรียน และ ประถมศึกษา
46	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิเวกโนนแคน	176,400	97,560	97,560	78,840	√	-	-	1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67	กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	4.52%	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา
47	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดกิจกรรมการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิเวกโนนแคน	29,376	23,868	23,868	5,508	√	-	-	14 พ.ย. 66	กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	81.25%	งานระดับ ก่อนวัยเรียน และ ประถมศึกษา
48	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ3-5)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่าวิเวกโนนแคน	20,464	10,232	10,232	232	√	-	-	14 พ.ย. 66	กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	97.78%	งานระดับ ก่อนวัยเรียน และ ประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
49	จัดซื้อตู้เหล็ก บานเลื่อนกระจก แบบ 2 บาน	11,000	11,000	11,000	0	√	-	-	5 ส.ค.67	สำนักปลัด	100%	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข
50	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(lnk Tank Printer)	8,600	8,000	8,000	600	√	-	-	19 ส.ค.67	สำนักปลัด	93.02%	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข
51	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชฯ	50,000	48,624	48,624	1,376	√	-	-	21 มี.ค.67	สำนักปลัด	97.24%	งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุข อื่น
52	โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล	50,000	46,400	46,400	3,600	√	-	-	1 ส.ค.67	สำนักปลัด	92.8%	งานบริการ สาธารณสุข
53	โครงการปรับปรุงศูนย์กู้ชีพ	50,000	0	0	50,000	—	-	√	-	สำนักปลัด	0.00%	งานบริการ สาธารณสุข
54	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	240,000	59,550	59,550	450	√	-	-	1-9 ก.ย.67	สำนักปลัด	99.25%	งานบริการ สาธารณสุข
55	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ LED ขนาด A4	10,000	10,000	10,000	0	√	-	-	25 มิ.ย.67-9 ก.ค.67	กอง สวัสดิการ	100%	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สังคม สงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
56	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (InkTankPriter)	8,000	8,000	8,000	200	√	-	-	25 มี.ย.67-9 ก.ค.67	กองสวัสดิการ	97.56%	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
57	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	100,000	0	0	100,000			√	-	กองช่าง	0.00%	งานไฟฟ้าและประปา
58	โครงการอุดหนุนขยายเขตประปา	100,000	146,590	146,590	3,410	√	-	-	5-31 ม.ค.67	กองช่าง	97.72%	งานไฟฟ้าและประปา
59	โครงการธนาคารขยะ	20,000	19,300	19,300	700	√	-	-	9 พ.ย.66-5ธ.ค.66	สำนักปลัด	96.50%	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
60	โครงการอบรมและศึกษาดูงานการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยหมู่บ้านชุมชนและเรียนรู้การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	300,000	299,730	299,730	270	√	-	-	21 -28 ธ.ค.66	สำนักปลัด	99.91%	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
61	โครงการปฏิบัติต่อการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	50,000	40,100	40,100	0	√	-	-	10-15 ม.ค.67	สำนักปลัด	100%	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
62	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาอาชีพและกลุ่มสตรีของ อบต.เชียงพิณ	250,000	250,000	250,000	0	√	-	-	15-20 มี.ค.67	กองสวัสดิการ	100%	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
63	โครงการการจัดงาน สืบสานวันสงกรานต์	50,000	49,952	49,952	48	√	-	-	10-11 เม.ย.67	กองการศึกษาฯ	99.90%	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
64	จัดซื้อเก้าอี้พักคอยหรือเก้าอี้แถว	4,500	3,500	3,500	1,000	√	-	-	9 – 15 ม.ค.67	กองช่าง	77.77%	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
65	จัดซื้อตู้เหล็ก	12,000	11,000	11,000	1,000	√	-	-	9 – 15 ม.ค.67	กองช่าง	91.66%	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและโยธา
66	จัดซื้อเครื่องเชื่อม	8,000	6,200	6,200	1,800	√	-	-	21-27 ธ.ค.66	กองช่าง	77.50%	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและโยธา
67	จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า	6,200	5,690	5,690	510	√	-	-	15-29 ธ.ค.66	กองช่าง	91.77%	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและโยธา
68	จัดซื้อเห็บวัดระยะทาง	6,000	5,000	5,000	1,000	√	-	-	15-29 ธ.ค.66	กองช่าง	83.33%	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและโยธา
69	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ข้างบ้านพ่อใหญ่ บ้านหนอง ฮาง หมู่ที่4 ต.เชียงพิณอ.เมือง จ.อุดรธานี	234,000	215,000	215,000	0	√	-	-	22 พ.ค.-5 ส.ค. 67	กองช่าง	100%	งานก่อสร้าง
70	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคุ้ม นาคลองน้อย บ้านนาคลอง หมู่ที่6 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ. อุดรธานี	157,500	157,000	157,000	0	√	-	-	6 มี.ค.67-4 พ.ค. 67	กองช่าง	100%	งานก่อสร้าง
71	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคุ้ม โนนทองเหล็ก(ช่วงที่2) บ้าน เชียงพิณหมู่ที่1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ. อุดรธานี	50,400	50,000	50,000	400	√	-	-	17 ก.ย.-15 พ.ย. 67	กองช่าง	99.20%	งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
72	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยเงินแสน คุ่มหนองดุมบ้านวัวซ่อง หมู่ที่3 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี	416,000	388,500	388,500	0	√	-	-	17 ก.พ.67-16 เม.ย.67	กองช่าง	100%	งานก่อสร้าง
73	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนริมหนองสวรรค์(หน้าบ้านนายเสกสรร มาอาษา) บ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่5 ต.เซียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	500,000	466,000	466,000	0	√	-	-	15 ก.พ.67-14 เม.ย.67	กองช่าง	100%	งานก่อสร้าง
74	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางออกข้างบึงชี บ้านนาคลอง หมู่ที่ 6 ต.เซียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	218,400	217,000	217,000	0	√	-	-	6 มี.ค.67-4 พ.ค.67	กองช่าง	100%	งานก่อสร้าง
75	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลงอ่างตอนบน ตรงข้ามโรงสี บ้านหนองโอน หมู่ที่7 ต.เซียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	169,000	110,000	110,000	0	√	-	-	26 มี.ค.67-24 พ.ค.67	กองช่าง	100%	งานก่อสร้าง
76	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสนามหน้าบ้านแม่ไพร บ้านดอกเกียด หมู่ที่10 ต.เซียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	367,000	356,700	356,700	0	√	-	-	21 มี.ค.67-19 พ.ค.67	กองช่าง	100%	งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
77	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเส้นหนองโดนบ้านโนนตาล หมู่ที่2 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	350,000	325,000	325,000	0	√	-	-	24 ก.พ.67-23 เม.ย.67	กองช่าง	100%	งานก่อสร้าง
78	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเส้นหนองโพน-หนองฮาง(ไปโรงปลาทุ) บ้านหนองโพนหมู่ที่7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	337,500	217,000	217,000	0	√	-	-	26 มี.ค.67-24 พ.ค.67	กองช่าง	100%	งานก่อสร้าง
79	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเส้นข้างวัดศรีบุญเรือง บ้าน โดนคาม หมู่ที่3 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	44,500	44,000	44,000	0	√	-	-	30 มี.ค.67-28 พ.ค.67	กองช่าง	100%	งานก่อสร้าง
80	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหลังบ้านจัดสรร บ้านนาทรายหมู่ที่6 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี	104,000	102,800	102,800	0	√	-	-	21 มี.ค.67-19 พ.ค.67	กองช่าง	100%	งานก่อสร้าง
81	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาคลอง-หนองเก็บซี(ช่วงที่2) บ้านนาคลอง หมู่ที่6 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	124,100	124,000	124,000	0	√	-	-	6 มี.ค.67-4 พ.ค.67	กองช่าง	100%	งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
82	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านเชียงพิน-บ้านโนนตาล บ้านเชียงพิน หมู่ที่1 ต.เชียงพิน อ.เมือง จ.อุดรธานี	345,800	340,000	340,000	0	√	-	-	5 มี.ค.67-3 พ.ค.67	กองช่าง	100%	งานก่อสร้าง
83	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหนองตาลชุมเรียบคลองชลประทาน บ้านโนนคาม หมู่ที่3 ต.เชียงพิน อ.เมือง จ.อุดรธานี	308,500	299,000	299,000	0	√	-	-	30 มี.ค.67-28 พ.ค.67	กองช่าง	100%	งานก่อสร้าง
84	โครงการถนนดินลูกรังสายออกไปบ้านโนนตาล บ้านดอกเกียด หมู่ที่10 ต.เชียงพิน อ.เมือง จ.อุดรธานี	133,000	131,500	131,500	0	√	-	-	19เม.ย..67-24 มิ.ย.67	กองช่าง	100%	งานก่อสร้าง
85	โครงการจ้างเหมาลงดินก่อสร้างคุ่มตรงข้ามวัดป่าโนนแคน บ้านเชียงพิน2 หมู่ที่9 ต.เชียงพิน อ.เมือง จ.อุดรธานี	374,500	372,000	372,000	0	√	-	-	30เม.ย..67-26 มิ.ย.67	กองช่าง	100%	งานก่อสร้าง
86	โครงการจ้างเหมาลงรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ระบบแรงดันแบบหล่อสำเร็จ ถนนตรงข้ามศาลากลางบ้าน บ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่5 ต.เชียงพิน อ.เมือง จ.อุดรธานี	241,500	126,500	126,500	0	√	-	-	1 มี.ค.67-29 เม.ย.67	กองช่าง	100%	งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ร้อยละของ การ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
87	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ดินถมพร้อมดินลูกรังบริเวณ คุ้มรวมพลัง(ถนนข้างบ้านพ่อ สมหมาย)บ้านเชียงพิณ หมู่ที่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ. อุดรธานี	144,200	143,500	143,500	0	√	-	-	19 เม.ย.67- 24 มิ.ย.67	กองช่าง	100%	งาน ก่อสร้าง
88	โครงการปรับปรุงผิวจราจร เดินยกระดับพื้นทางถนน หลังโรงเรียนบ้านจำปา หมู่ที่ 8 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ. อุดรธานี	500,000	351,770.47	351,770.47	62,229.53	√	-	-	19 เม.ย.67- 24 มิ.ย.67	กองช่าง	84.96%	งาน ก่อสร้าง
89	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ลูกรังบริเวณหน้าหอพักคุ้มโนน เสด็จ บ้านเชียงพิณ หมู่ที่1 ต. เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	18,500	18,500	18,500	0	√	-	-	19 เม.ย.67- 24 มิ.ย.67	กองช่าง	100%	งาน ก่อสร้าง
90	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ลูกรังบริเวณโรงปุ๋ย-ป่าช้า บ้านโนนตาล หมู่ที่2 ต.เชียง พิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	150,000	150,000	150,000	0	√	-	-	19 เม.ย.67- 24 มิ.ย.67	กองช่าง	100%	งาน ก่อสร้าง
91	โครงการปรับปรุงผิวจราจร หินคลุกบริเวณซอยยายไธล บ้านเชียงพิณ หมู่ที่1 ต.เชียง พิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	156,000	155,500	155,500	0	√	-	-	21 พ.ค.67- 19 ก.ค.67	กองช่าง	100%	งาน ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
92	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายข้าง วัดป่าสามัคคีธรรม บ้านวัว ซ้อง หมู่ที่3 ต.บ้านเลื่อม อ. เมือง จ.อุดรธานี	217,000	216,000	216,000	0	√	-	-	24 พ.ย.66- 22 ม.ค.67	กองช่าง	100%	งานก่อสร้าง
93	โครงการลงดินลูกรังซ่อมแซม คุ่มป่ายาง-หนองตอ บ้านนา ทราย หมู่ที่6 ต.บ้านเลื่อม อ. เมือง จ.อุดรธานี	153,000	152,000	152,000	0	√	-	-	18 เม.ย.67- 16 มิ.ย.67	กองช่าง	100%	งานก่อสร้าง
94	โครงการลงดินลูกรังซ่อมแซม ถนนสายหลี่ลงห้วยบ้านนา ทราย หมู่ที่6 ต.บ้านเลื่อม อ. เมือง	129,000	128,000	128,000		√	-	-	18 เม.ย.67- 16 มิ.ย.67	กองช่าง	100%	งานก่อสร้าง
95	โครงการลงท่อระบายน้ำ ค. ส.ล. ปากลิ้นรางชั้น 3 คุ่ม บางนา บ้านเชียงพิณ2 หมู่ที่ 9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ. อุดรธานี	340,000	262,000	262,000	0	√	-	-	1 มี.ค.67-29 เม.ย.67	กองช่าง	100%	งานก่อสร้าง
96	โครงการลงท่อระบายน้ำ ค. ส.ล.ปากลิ้นรางชั้น 3 บริเวณ บ้านจัดสรร บ้านนาทราย หมู่ ที่6 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง	100,000	63,500	63,500	0	√	-	-	13 มี.ค.67- 11 พ.ค.67	กองช่าง	100%	งานก่อสร้าง
97	โครงการลงท่อระบายน้ำ ริม ทางโค้งบ้านนายอรุณ จันดาตวง บ้านหนองฮาง หมู่ที่4 ต.เชียง พิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	480,500	401,000	401,000	0	√	-	-	24 ก.พ.67- 23 เม.ย.67	กองช่าง	100%	งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ร้อยละของ การ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
98	โครงการลงท่ระบายน้ำ เสัณนาแม่สมบูรณ์(ช่วงที่1) บ้านโนนคาม หมู่ที่3 ต.เชียง พิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	77,000	76,000	76,000	0	√	-	-	15 มี.ค.67- 13 พ.ค.67	กองช่าง	100%	งานก่อสร้าง
99	โครงการลงท่ระบายน้ำ เสัณนาแม่สมบูรณ์(ช่วงที่2) บ้านโนนคาม หมู่ที่3 ต.เชียง พิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	70,000	69,500	69,500	0	√	-	-	15 มี.ค.67- 13 พ.ค.67	กองช่าง	100%	งานก่อสร้าง
100	โครงการลงหินคลุกขอย ธรรมดา(ร้านขนมจีนยายเงิน) บ้านวัวช่องหมู่ที่ ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี	81,500	81,000	81,000	0	√	-	-	21 พ.ค.67- 26 ก.ค.67	กองช่าง	100%	งานก่อสร้าง
101	โครงการลงหินคลุกถนนสาย หนองโพน-โคกสะอาด,หนอง โพน-หนองฮาง บ้านหนอง โพน หมู่ที่7 ต.เชียงพิณ อ. เมือง จ.อุดรธานี	208,000	207,500	207,500	0	√	-	-	21 พ.ค.67- 19 ก.ค.67	กองช่าง	100%	งานก่อสร้าง
102	โครงการลงหินคลุกซ่อมแซม ถนนสายเลียบคลอง ชลประทาน นาทราย-หนอง ตอ บ้านนาทราย หมู่ที่6 ต. บ้านเลื่อม อ.เมือง อุดรธานี	227,000	210,000	210,000	0	√	-	-	21 พ.ค.67- 26 ก.ค.67	กองช่าง	100%	งานก่อสร้าง
103	โครงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อลดการเผา	50,000	29,450	29,450	0	√	-	-	5 เม.ย.67- 8 เม.ย.67	กองช่าง	100%	งานส่งเสริม การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ร้อยละของการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
104	โครงการพัฒนาศูนย์ การเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงและเกษตร ทฤษฎีใหม่	100,000	80,000	80,000	20,000	—	-	√	-	กองช่าง	0.00%	งานส่งเสริม การเกษตร
105	โครงการส่งเสริม การเกษตรทฤษฎีใหม่ (เกษตรอินทรีย์)	50,000	50,000	50,000	0	√	-	-	7พ.ค.67- 12 พ.ค.67	กองช่าง	100%	งานส่งเสริม การเกษตร
106	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	11,000	11,000	11,000	0	√	-	-	7ก.ค.67- 15 ก.ค.67	สำนักปลัด	100%	งานส่งเสริม การเกษตร
107	โครงการปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบที่ทำ การองค์การบริหาร ส่วนตำบลเชียงพิณ	50,000	49,800	49,800	200	√	-	-	5-16 มิ.ย. 67	สำนักปลัด	99.60%	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ
108	โครงการปลูกป่าปล่อย พันธุ์ปลาเฉลิมพระ เกียรติเนื่องในวันสำคัญ ต่างๆ	20,000	14,940	14,940	5,060	√	-	-	11 ส.ค.67	สำนักปลัด	74.70%	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ
109	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริ (อพ.สธ.)	100,000	261,756	261,756	244	√	-	-	29 ก.ย.67	สำนักปลัด	99.83%	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ
รวม 109 โครงการ		35,006,545	32,560,745.47	32,560,745.47	2,445,799.53	-	-	-	-	-	93.01%	